



		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 4	
		FICHA DE SEGUIMIENTO PSMV		Página 1 de 1	Fecha: 07/12/2022
MUNICIPIO:		MUNICIPIO DE PUPIALES - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS " EMSERP E.S.P"		Responsable: Sudirector de Conocimiento y Evaluación Ambiental	
NIT:		900099122-8 837000228-9		FECHA DE VISITA : 27/05/2024	
CORREO ELECTRONICO:		alcaldia@pupiales-narino.gov.co _gerencia@emserp.gov.co			
TELEFONO:		3164830843 - 3146786085			
REPRESENTANTE LEGAL		WYLTON OLEYDER BELALACAZA GAON - SHIRLEY LUCERO			
ITEM	ACTIVIDADES TOTALES PSMV	VIGENCIA	GESTION EFECTUADA 2023-II	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1 . INFRAESTRUCTURA					
1	Obras de optimización, renovación y ampliación de la red de alcantarillado (Cl 7 entre 2 y 3, Cementerio entre Cl 7 y Av sarasty, Entrada a Urbanización las Palmas, Kr 2 entre 6 y 7, Kr 4 entre 1 y 9, KR 3 entre 6 y 9, Kr 5 Entre 7 y 9, Kr 7 entre 7 y 10, Sector el Coso Cl 6, Urb. Villa Leidy y Alcaldia, entre otros)	2023-II	1.CI 7 entre 2 y 3, NO cumple 2. Cementerio entre Cl 7 y Av sarasty, Si cumple 3. Entrada a Urbanización las Palmas, Parcial 50% 4. Kr 2 entre 6 y 7, No cumple 5. Kr 4 entre 1 y 9, No cumple – en estudio 6. KR 3 entre 6 y 9, Parcial se cambia de calle 9 en adelante 7. Kr 5 Entre 7 y 9, No cumple 8. Kr 7 entre 7 y 10, Si cumple 9. Sector el Coso Cl 6, No cumple 10. Urb. Villa Leidy No cumple -sector rural no ha forma técnica de conexión 11. Alcaldia. Si cumple calle 6 entre 2 y 3 y calle 7 entre carrera 3 y 5	CONTRATOS E INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO	
2	Actividades de seguimiento a los vertimientos del sector industrial y comercial para el cumplimiento de la Res. 631	2023-II	SI CUMPLE	SE SEREALIZO VISITA DE SEGUIENTO- ACTAS	
3	PTAR Casco Urbano Pupiales - Operación, Insumos y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Casco Urbano.	2023-II	SI CUMPLE	CONTRATO DE OPERARIO	
4	Monitoreos a PTAR mínimo una vez cada año.	2023-II	SI CUMPLE	INFORME PUESTA EN MARCHAPUESTA EN MARCHA	LA PLATA INICIO FUNCIONAMIENTO EN DICIEMBRE 2023
5	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) proyectada para el casco urbano (Q aprox. 0,3 l/s)	2023-II	NO CUMPLE		
6	Formulación del PMAA el cual contenga la siguiente información: 1) Catastro de redes 2) Topografía actualizada 3) Diagnóstico de estructuras actuales 4) Diseños Propuestos 5) Memorias de cálculo 6) Modelación 7) Análisis financiero (fuentes de financiación, cantidades, presupuestos etc...) 8) Plan de Inversión 9) Planos Nota: 1) Dentro del componente de estudios y diseños, establecer los estudios y diseños para unificar puntos de vertimiento (Colector La Virgen, Colector San Juan Chiquito y La Granja) a la PTAR del Municipio de Pupiales. 2) Estudios y diseños para conectar a la red de alcantarillado las áreas sin coberturas.	2020	NO CUMPLE		
7	Estudios y diseños para la STAR del Colector Alambuera, conforme a la Res. 0330 de 2017	2020	NO CUMPLE		
8	Optimización, renovación y ampliación de los colectores San Juan Chiquito y La Granja - PTAR Pupiales - Traslado del vertimiento del Colector No. 3 y 4 a la PTAR Pupiales	2021	SI CUMPLE		SE MENCIONA QUE LA CAPACIDAD DE LA PLATA NO PERMITE LA CONEXION DEL COLECTOR
9	PTAR Casco Urbano Pupiales - Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	2021	SI CUMPLE	INFORME	
10	STAR Alambuera - Permiso de vertimientos del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) proyectada para el Colector Alambuera	2021	NO CUMPLE		
11	Optimización, renovación y ampliación del colector La Virgen - PTAR Pupiales - Traslado del vertimiento del Colector No. 2 a la PTAR Pupiales	2022	SI CUMPLE	CONTRATO - ACTA DE LIQUIDACION	
12	STAR Alambuera- Compra del Lote para la Construcción de la Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR).	2022	NO CUMPLE		
13	Obras Adicionales	2023-II	CONSULTORIA PARA EL CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 8 Y 9		

UM
SL

COMPONENTE 2 - EDUCACION AMBIENTAL					
14	Programa de capacitación ambiental para el uso eficiente del recurso hídrico con la comunidad, Instituciones Educativas y entidades territoriales del Municipio.	2023-II	SI CUMPLE	REGISTRO DE ASISTENCIA Y MATERIAL DIDÁCTICO	
15	Elaboración de material didáctico para la gestión de la educación ambiental en el manejo del recurso hídrico, disposición de aguas residuales y disminución de la tasa retributiva.	2023-II	SI CUMPLE	REGISTRO FOTOGRAFICO	
16	Obras Adicionales	2023-II			
COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
17	Estudio tarifario- Realizar seguimiento a la implementación del nuevo esquema tarifario (Estudio realizado bajo las Resoluciones CRA 825 de 2017 y 844 de 2018).	2023-II	SI CUMPLE	ACUERDO No. 008 Y ANEXOS	
18	Obras Adicionales	2023-II			
<p>Teniendo en cuenta la reunión presencial realizada por personal de CORPONARIÑO correspondiente al seguimiento y monitoreo al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado, el plazo máximo para la entrega del informe con soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo 2023-II es el día 11 de junio de 2024. Cabe recordar que el informe debe contener las actividades programadas dentro del Plan de Acción aprobado. De otra parte, los proyectos remitidos al PDA y proyectos adicionales que no se contemplen en el PSMV deben ser presentados ante Corponariño y solicitar la inclusión dentro de la resolución aprobatoria para su posterior evaluación y seguimiento. Cabe recordar que el informe a ser presentado ante la Corporación, debe ser elaborado por la Empresa de Servicios Públicos en conjunto con la Oficina de Planeación del Municipio, así mismo como medida para corroborar las actividades referentes al componente de infraestructura, se debe presentar un informe de interventoría y/o supervisión por parte de la oficina de Planeación, donde certifiquen que la obra se recibió dentro del tiempo y cantidades establecidas. La información debe ser remitida de forma física ante CORPONARIÑO</p> <p>El caso omiso a lo establecido en la ficha de seguimiento conllevará a las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.</p>					
					
	SECRETARIA DE PLANEACION	GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	CONTRATISTA SUBCEA	CONTRATISTA SUBCEA	CONTRATISTA SUBCEA
		YISEL MORENO	ESTEBAN ARCOS	ANDRES VILLOTA	LINA SOLARTE

