

MUNICIPIO:	CUMBAL - NARIÑO	FECHA DE VENTA:	22/07/2024
MIT:	80007096-5-200129224-4		
CORREO ELECTRÓNICO:	atencion@corporacionnariño.gov.co - corporacion2011@nariño.gov.co		
TÉLEFONO:	317232000; 3147022267		
RESPONSABLE LEGAL:	HECTOR ANDRÉS TAPIA ALFARO - LIDIA VALENZUELA		

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN	OTROS COMENTARIOS
COMPONENTE 1 - INFRAESTRUCTURA					
1	Reconstrucción de Cisterna de redes de Avenzado y Alcantarillado (Planamiento completo en escala 1:1000) que tiene línea diagnóstica del Plan Maestro de Alcantarillado. <small>en</small>	2023-8	NO CUMPLE	CONVENIO CON FNUD, DIAGNOSTICO	
2	Realización de un estudio de aguas ambientales, estado y manejo de vertimientos de todos los establecimientos industriales legalizados, industriales y/o clandestinos identificados, con el fin de realizar y priorizar planes de mejoramiento que sirva a mejorar la calidad de efluentes vertimiento y lugar de recibes de calidad	2024-1	SI CUMPLE	REPORTES Y CARACTERIZACIONES DE LOS USUARIOS DE CORRENTES REGISTRADOS	
3	Estrategia de reducción de cargas mediante la ejecución de un Proyecto de acompañamiento y apoyo técnico para diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales (TAR) con sistemas alternativos sostenibles de bajo costo para poblaciones industriales de alta ingeniería como marplatenses, Quipichaná, Guadalupe, Guadalupe y pueblo de Guadalupe de 3.500 a 4.000 habitantes.	2024-1	PARCIALMENTE	ACTAS DE COMPROMISO CON FNUD	
4	Construcción y/o Elaboración del plan maestro de alcantarillado	2024-1	PARCIALMENTE	DIAGNOSTICO, COMPROMISOS PMA	
5	Ajuste a redondeo, desarrollo de nuevas estaciones y efluentes de diseño para la optimización de la red de alcantarillado Municipio de Cúmbal.	2024-1	SI CUMPLE	CONTRATOS REPOSICIÓN RED ALcantarillado, REPORTES DE EJECUCIÓN	
6	Eliminar punto de vertimiento pasado puente Viejo, en zona de salud ambiental comendado, realizar acarreados a nivel principal. <small>en</small>	2024-1	NO CUMPLE		SUJETO AL PMAA
7	Eliminación de conexiones erradas en el sistema de Alcantarillado.	2024-1	SI CUMPLE	REPORTES DE EJECUCIÓN	
8	Optimización de la red de alcantarillado de la calle 12 entre transversal 4TA, carrera 8TA, carrera 9TA, carrera 10TA y carrera 11TA y de las carreras 8TA, 9TA y 10TA, entre calles 11 y 12, de la calle San Fernando	2024-1	SI CUMPLE	CONTRATOS DE EJECUCIÓN	
9	Construcción de conexiones domiciliarias en el sector sin cobertura Barrio Maestro y San Antonio que vierten al Río Chigüito. Eliminados 100% vertimientos puntuales y domiciliarios	2024-1	NO CUMPLE	REPORTES CON JUSTIFICACION DE NO EJECUCION	SUJETO AL PMAA
10	Mantenimiento e limpieza de los componentes del sistema de alcantarillado (vertederos, cámaras y arquetas). Mismo se debe realizar una obra u actividad de mantenimiento y limpieza anual.	2024-1	SI CUMPLE	REPORTES DE EJECUCIÓN	
11	Revisión y Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el Casco Urbano	2023-8	NO CUMPLE		
12	Cargas del Lote para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)	2023-8	NO CUMPLE		
13	Permiso de Vertimientos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el Casco Urbano, evaluando la posibilidad de efectuar el descargo a un cuerpo de agua con mayor capacidad de depuración.	2024-1	NO CUMPLE		
14	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el casco urbano (conexión de alcantarillado actual)	2024-1	NO CUMPLE		
15	Estudios y Diseño de las redes de alcantarillado para el Poblamiento de Chibío (incluido estudio de redes en caso de ampliar). <small>en</small>	2024-1	PARCIALMENTE	CONTRATOS	
16	Construcción de 074,9 metros lineales de red de alcantarillado en la zona Cúmbal, sector el Salado, municipio de Cúmbal Nariño. <small>en</small>	2024-1	SI CUMPLE	CONTRATOS DE EJECUCION	

COMPONENTE 2. EDUCACION AMBIENTAL

18	Creación de Comité de Educación Ambiental Interinstitucional del municipio de Custual	2023-I	SI CUMPLE	ACUERDO DE CREACION DEL COMITE
19	Desarrollo de las Capacitaciones Ambientales dirigidas al sector agrícola, artesanal/greco, programadas de manera masiva y al personal encargada del manejo y tratamiento de residuos sólidos y líquidos, uso eficiente de agua, buenas practicas de almacenamiento de agua, Calidad, preservación del recurso hídrico y estrategias de producción más limpia	2024-I	SI CUMPLE	INFORME
20	Otros adicionales	2024-I		
COMPONENTE 3. SOCIALIZACION INSTITUCIONAL				
21	Implementar estado de cambio y tarifas actualizado durante la vigencia 2019 ajustado mediante Acuerdo No 13 de 2017/2018, en cumplimiento de la Resolución CRA 835 de 2017 y del de 2018	2024-I	SI CUMPLE	RECIBO, MARCO TARIFARIO, INFORME
22	Establecer mesas de trabajo periódicas para la revisión y análisis del resultado operacional de la aplicación del esquema tarifario vigente y tomar las acciones pertinentes.	2024-I	SI CUMPLE	ACTA DE SEGUIMIENTO
23	Definir estrategia de comunicación con la cual la E.S.P. logra mayor posicionamiento ante la población y sus usuarios, con campañas de apropiación, empoderamiento, educativo a la cultura de pago, entre otras. (Buscar alianza estratégica y cooperación interinstitucional con la administración municipal y la autoridad ambiental)	2024-I	SI CUMPLE	INFORME
24	<p>Reestructurar y poner en marcha un Plan de Mejoramiento, con objetivos de 5 años de implementación, enfocado en lograr aumento al de suscripciones en %, logrando 31 suscriptores con Junta Administrativa de Acueducto; aumentar en un 15% de suscripciones industriales y comerciales industriales a través de un plan de trabajo con facilitación del servicio, en concordancia con la autoridad ambiental y la administración municipal, con lo cual lograr mejorar los ingresos de la entidad y logrando metas de utilidad en valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de mejoramiento evaluado en implementación - Incrementar suscripciones en servicio de abastecimiento - Aumentar % de usuarios industriales y comerciales cumpliendo las metas pto P.M. - Incremento de ingresos por concepto del servicio de abastecimiento de 10% 	2024-I	PARCIALMENTE	INFORME
25	Otros adicionales	2024-I		
<p>Teniendo en cuenta lo remitido presencial mediante por personal de CORPORAFINO correspondiente al seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo y Manejo de Vertimientos (PDMV) aprobado, el plan mínimo para la entrega del informe con ajustes de las actividades desarrolladas durante el periodo 2024-I es el día 30 de Agosto de 2024. Cabe recordar que el informe debe constar las actividades programadas dentro del Plan de Acción aprobado. De otro lado, los proyectos sometidos al PDA y proyectos adicionales que se se continúan en el PDMV deben ser priorizados ante Copremito y solicitar la inclusión dentro de la resolución aprobada para su posterior evaluación y seguimiento. Cabe recordar que el informe a ser presentado ante la Corporación, debe ser validado por la Empresa de Servicios Públicos de acuerdo con la Oficina de Planeación del Municipio, así mismo como validado para comprobar las actividades referidas al componente de infraestructura, se debe presentar un informe de intervención pre supervisión por parte de la oficina de Planeación, dando evidencia que lo obra se realizó dentro del tiempo y cantidades establecidas. La información debe ser remitida de forma física ante CORPORAFINO</p>				
<p>El presente es un anexo a lo establecido en la ficha de seguimiento conformé a las sanciones estipuladas en la Ley 1022 de 2008</p>				
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE	COOPERCOM S.R.L	CONTRATISTA SUBCOSA	CONTRATISTA SUBCOSA	CONTRATISTA SUBCOSA
				LINA SOLARTE

