


		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO		Versión: 4	
		FICHA DE SEGUIMIENTO PSMV		Página 1 de 1	Fecha: 07/12/2022
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE ANCUYA - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE ANCUYA * ESPANCUYA SAS-ESP*	FECHA DE VISITA : 09/10/2024			
NIT:	800099055-2 900638104-1				
CORREO ELECTRONICO:	contactenos@ancuya-narino.gov.co espancuyasas@gmail.com				
TELEFONO:	3104101135 - 3154800381.				
REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES ELIZABETH PORTILLA ACOSTA - ANA CRISTINA ROMO				
ITEM	ACTIVIDADES TOTALES PSMV	VIGENCIA	GESTION EFECTUADA 2024-I	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
COMPONENTE 1 . INFRAESTRUCTURA					
1	Construcción, Reposición y Optimización de redes de alcantarillado definido por la actualización de mejoramiento alcantarillado combinado municipio de Ancuya	2023-II	CUMPLE	copia contrato	
2	Diagnostico técnico y financiero para la alternativa de alcantarillado en el área de expansión Los Llanos	2023-I	CUMPLE PARCIALMENTE	Certificado de planeacion y acuerdo del consejo	La empresa de servicios publicos tiene cobertura unicamente en el casco urbano
3	Mantenimiento y limpieza de los componentes del sistema de alcantarillado. Minimo se debe realizar una obra de mantenimiento anual.	2023-II	CUMPLE	informe de actividades y registro fotografico	
4	Estudios para el tratamiento de las aguas residuales domesticas vertimientos 3 y 4 (vertimientos Camilo Torres - Brazilia) proyectada para el Casco Urbano.	2023-II	CUMPLE	copia contrato	El contrato se hizo con la consultoria V&G Los estudios se encuentran desactualizados porque la consultoria no presento información pertinente a Corporariño, por lo tanto, no se tiene permiso de vertimientos aprobado.
5	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Chiguan) proyectada para el casco urbano.	2023-II	CUMPLE PARCIALMENTE	Estudios y diseños Certificado de gestión de recursos	
6	Monitoreo y Seguimiento a los vertimientos y Fuentes Hidricas Receptoras (caracterización y muestreo).	2023-II	CUMPLE PARCIALMENTE	Contrato con laboratorio	La caracterización se realiza en la vigencia 2024-II
7	Construcción de un colector que unifique el vertimiento 1. Chiguan y el vertimiento 2. El Llano	2023-II	CUMPLE PARCIALMENTE	Estudios y diseños	
8	Estudios y Diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Chiguan) proyectada para el Casco Urbano.	2019	CUMPLE	Estudios y diseños	
9	Permiso de Vertimientos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) proyectada para el Casco Urbano.	2019	CUMPLE	Resolución de aprobación	
10	Actualización de "Mejoramiento Alcantarillado Combinado Municipio de Ancuya"	2020	CUMPLE	Contrato de la obra	
11	Compra del Lote para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR Chiguan).	2020	CUMPLE PARCIALMENTE	Certificado por secretaria de obras	La zona esta en riesgo por el tema de ola invernal, por lo tanto, se esta a la espera del uso de suelos
12	Permiso de Vertimientos de el tratamiento de las aguas residuales domesticas vertimientos 3 y 4 (vertimientos Camilo Torres - Brazilia) proyectada para el Casco Urbano.	2024-I	CUMPLE PARCIALMENTE	Radicado de permiso ante Corporariño	El contrato se hizo con la consultoria V&G Los estudios se encuentran desactualizados porque la consultoria no presento información pertinente a Corporariño, por lo tanto, no se tiene permiso de vertimientos aprobado.
13	Puesta en Marcha y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Chiguan	2024-I	NO CUMPLE		

14	Obras Adicionales	2024-I		Estructuración de actividades a contemplar en el plan de acción teniendo en cuenta la sentencia del río Guaitara		
COMPONENTE 2 . EDUCACION AMBIENTAL						
15	Creación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental.	2019	CUMPLE	Certificación de creación del Comité		
16	Programa de Capacitaciones ambiental para el uso eficiente del recurso hídrico con la comunidad, instituciones Educativas y entidades territoriales del Municipio; se establece realizar una capacitación anual.	2024-I	CUMPLE	Registro fotografico Listas de asistencia		
17	Obras Adicionales	2024-I				
COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
18	Obras Adicionales	2024-I				
<p>Teniendo en cuenta la reunión presencial realizada por personal de CORPONARIÑO correspondiente al seguimiento y monitoreo al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado, el plazo máximo para la entrega del informe con soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo 2024-I es el día 24 de octubre de 2024. Cabe recordar que el informe debe contener las actividades programadas dentro del Plan de Acción aprobado. De otra parte, los proyectos remitidos al PDA y proyectos adicionales que no se contemplen en el PSMV deben ser presentados ante Corponariño y solicitar la inclusión dentro de la resolución aprobatoria para su posterior evaluación y seguimiento. Cabe recordar que el informe a ser presentado ante la Corporacion, debe ser elaborado por la Empresa de Servicios Públicos en conjunto con la Oficina de Planeación del Municipio, así mismo como medida para corroborar las actividades referentes al componente de infraestructura, se debe presentar un informe de interventoría y/o supervisión por parte de la oficina de Planeación, donde certifiquen que la obra se recibió dentro del tiempo y cantidades establecidas. La información debe ser remitida de forma física ante CORPONARIÑO</p> <p>El caso omiso a lo establecido en la ficha de seguimiento conllevará a las sanciones estipuladas en la Ley 1333 de 2009.</p>						
	 DANIEL JURADO	 CRISTINA ROMO	 RUBBY SOSA	 DAYANA PARDO	 ESTEBAN ARCOS	 ANDRES VILLOTA
	UMATA	GERENTE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	PERSONERIA	CONTRATISTA SUBCEA	CONTRATISTA SUBCEA	CONTRATISTA SUBCEA



TEMA: Seguimiento PSMU Anceya vigencia 2024-1

PROCESO: PSMU

FECHA: 09-10-2024

DEPENDENCIA: SIBCEA

RESPONSABLES: PSMU

N	NOMBRE Y APELLIDO	Edad	escolaridad				C.C.	ENTIDAD / ESTABLECIMIENTO	DIRRECCIÓN O CORREO ELECTRONICO	MUNICIPIO	TELEFONO	FIRMA
			P	S	B	U						
1º	Ruby A. Sosa	46				<input checked="" type="checkbox"/>	Pererona	secretaria@pererona-anceya-nariño.gp.có	Anceya	3104174878	[Firma]	
2º	David Freyre	26				<input checked="" type="checkbox"/>	UMATA	umata@anceya-nariño.gp.có	Anceya	3177362770	[Firma]	
3º	Carlos Solarte	31				<input checked="" type="checkbox"/>	F.S.P. Anceya	carlos.ernesto@psmu.com	Anceya	3105663664	[Firma]	
4º	Ana Cruz Jimenez	33				<input checked="" type="checkbox"/>	E.S.P. Anceya	anceya.nariño@psmu.com	Anceya	3154800381	[Firma]	
5º	Daxano Pardo	26				<input checked="" type="checkbox"/>	corporativo	psmu2022.1@gmail.com	Pasto	3166203894	[Firma]	
6º	Andrés Villota					<input checked="" type="checkbox"/>	Corporativo	osillola.pardo@gmail.com	Pasto	31206735329	[Firma]	
7º	Esteban Arcos					<input checked="" type="checkbox"/>	corporativo	estebanarcos73@gmail.com	Pasto	3105217877	[Firma]	

